

Procedura di Collaudo PC-0142

Collaudo cablaggio e connettori bus MVB

Codice procedura	PC-0142	Revisione	01
Data emissione	16/07/2026	Stato	In vigore

Scopo e campo di applicazione

Verificare la corretta realizzazione fisica del cablaggio bus MVB (continuità, schermatura, connettori) prima della messa in servizio.

Attrezzature di riferimento

Codice	Attrezzatura	Ubicazione
TLS-133	Cavo di collegamento MVB tester dispositivo	Presso fornitore - MetroCal Srl

Strumentazione richiesta

- Tester di continuità
- Megaohmetro
- Schema di cablaggio di riferimento

Fasi di collaudo

- 1 Verifica della continuità dei conduttori di segnale e di schermatura.
- 2 Prova di isolamento tra le coppie di segnale e verso massa.
- 3 Verifica della corretta polarità e piedinatura dei connettori.

Criteri di accettazione

Nessuna discontinuità o cortocircuito ammesso; la resistenza di isolamento deve superare il valore minimo previsto.

Documento fittizio dimostrativo generato per il sistema di Monitoraggio Attrezzature & Manutenzione Predittiva. Non rappresenta una procedura di collaudo reale.